Initiative Cap Fréhel

www.initiativecapfrehel.fr

Projet de parc de loisirs de Fréhel

Point d'avancement 18 janvier 2019

sommaire

La zone du projet et règlementations Constructions et aménagements

Déroulement:


concertations études réalisées études complémentaires à réaliser

accompagnement de la société Pierre Charron SA

Financement

Calendrier

Photos anciennes



Règlementations sur la zone

Loi Littoral

- > Extension de l'urbanisation
- **➤** Coupure d'urbanisation
- **≻**Espaces Boisés Classés (EBC)
- > Espaces proches du rivage
- **≻**Bande des 100 m
- >Zone Natura 2000
- > Espaces remarquables
- >Trame verte et bleue
- >Zone humide

SCoT du pays de Dinan

≻Spécifications pour le Routin et Courcoux

PLU de Fréhel (révision en cours dans le cadre du PLUi)

- **≻**Spécification pour le Routin et Courcoux
- **≻**Servitudes diverses (réseaux)

PLU de Fréhel en cours de révision

Modification attendue

« extension limitée » portée à 30% de la surface d'emprise au sol, et non plus à 50 m2

A vérifier


conformité des activités à la « destination » de la zone


A solliciter probablement

➤ déclassement partiel d'EBC pour la voie d'accès au stationnement N°2



Délimitation des espaces «remarquables» terrestres et marins sur le littoral de Fréhel (en rouge). Source : DIREN Bretagne et Ouest-Aménagement, "Les espaces littoraux remarquables des Côtes d'Armor", Direction Régionale de l'Environnement Bretagne, Rennes, 1998.








Zone du projet


FREHEL


NATURA 2000 : LE ZONAGE DU PLU SECTEUR CENTRE

Révision du Plan Local d'Urbanisme











L'étude de pré-cadrage environnemental





Aménagements extérieurs

Sentiers piétonniers depuis le Routin et autour de la fosse Courcoux

- > parcours selon les préconisations de l'étude d'impacts
 - o sentiers non imperméabilisés (ni béton, ni bitume)
 - o passerelles si nécessaires, en surélévation de la végétation ou des accidents de relief
 - o encorbellement ou barrières de sécurité si nécessaire, le long du parcours, aux postes d'observation et aux points de départ / arrivée d'activités
- >mobiliers réversibles et cohérents avec le paysage
 - o bancs, passerelles, barrières, encorbellements, équipements d'aires de jeux

Parcours d'activités en hauteur dans Courcoux

- > équipements et installations réversibles
 - o tyroliennes, via ferrata, pont népalais

Bâtiments du ROUTIN

Rénovation

- Conservation et réhabilitation des bâtiments en pierre sous ardoises
- ➤ Destruction des bâtiments en parois tôle, bois ou agglomérés, puis reconstruction en cohérence esthétique
- Remplacement des toitures en tôle ou fibrociment (contenant de l'amiante) par de l'ardoise ou panneaux photovoltaïque imitation ardoise


Extensions et annexes en continuité des constructions existantes

- ➤ Extensions : 155 m2 environ d'emprise au sol (soit 23,7 % de l'existant), en cohérence architecturale et esthétique
- ➤ Annexes : 78 m² environ (soit 11,9% de l'existant), pour relier les 3 blocs de bâtiments par des verrières, afin de circuler à l'abri et sécuriser l'ensemble



Les bâtiments du ROUTIN	surface d'emprise (1)	%	surface plancher (2)	%
surfaces existantes	653	100,0%	603	100,0%
total extensions	155	23,7%	143	23,8%
surfaces existantes + extensions	808	123,7%	747	123,8%
total annexes (liaisons entre bâtiments)	78	11,9%	74	12,3%

(1) emprise au sol (2) rdc+étage mûrs déduits



mûrs en pierres

structure en bois structure bois, embase de 1,5 m en parpaing de ciment, parois fibrociment et tôle

Parois parpaing ciment aggloméré enduit (dont le transformateur et un cabanon)

Toitures ardoises, les autres toitures sont en fibrociment (panneaux ondulés ou dalles)



Schéma d'évaluation de covisibilité des extensions






Schéma d'évaluation de covisibilité des extensions



2 zones de stationnements


- ►N°1 : entre les bâtiments du Routin et la RD34
 - o 85 places de part et d'autre de la voie d'accès et au pied d'un dénivelé de 7 m environ
- >N°2 : à 500 / 700 m du Routin
 - o 240 à 280 places, emprise de 6 à 7 000 m2 d'un champ cultivé de 24 000 m2 environ
- ≻non imperméabilisés (ni béton, ni bitume)
- >végétalisés à leur périphérie
 - Des haies arbustives en périphérie rendront les véhicules quasi invisibles et réduiront les nuisances sonores.

Zone de stationnement N°1





zone de stationnement n°2



Prérequis avant études finales


Concernant la zone du projet

- Délimitation de la limite du rivage (trait de côte), de la bande des 100 m et évaluation du risque de submersion
- Détermination de la propriété de la zone exondée (remblayée sur la mer) pour les besoins d'exploitation de la carrière

Concernant la route départementale (RD34)

➤ Validation des projets d'aménagements pour accéder aux zones de stationnement 1 et 2

Cartes superposées



Concertations avec les élus et services publics

Avec la Municipalité de Fréhel (en lien avec Dinan Agglomération : PLU / PLUi)

- ▶ Présentation à tous les élus en réunion informelle (décembre 2016)
- ➤ Délibération de **soutien de principe** (Conseil Municipal du 19/12/2016)
- > Rencontres régulières avec Michèle MOISAN et Didier CHOLET

Avec le(la)Sous-préfet(e) de Dinan et les services de l'Etat

▶DREAL, DDTM, SAMEL, SHOM : poursuite des concertations initiées en 2017

Avec le Service voierie du Département, antenne de Dinan

- ➤ A valider : projet proposé par notre prestataire pour l'entrée et sortie du Routin
- ➤ Attente de préconisation de la part du servie voirie : pour positionner l'accès au stationnement N°2

Les prestataires et les études réalisées

Bureaux d'études environnementaux, architectes, experts juridiques, avocats

phases 1, 2 et 3

- > 1^{ère} étude de faisabilité environnementale et règlementaire
- ➤ Étude d'architectes, maquette numérique

Phase 1 et 2 seules (phase 3 abandonnée)

- Étude de pré-cadrage environnemental
 établissement de la carte de sensibilité des habitats (faune / flore)
- > Etude de faisabilité des stationnements et des aménagements de la RD34
- > Diagnostic détaillé des règlementations applicables à la zone du projet

Autres prestataires approchés

- Fournisseurs d'équipements « en hauteur » tyroliennes, via ferrata, pont népalais, aires de jeux
- Cabinet d'ingénierie touristique et évènementielle
- Fournisseur d'E.R.P.: progiciels intégrés de gestion complète de parc de loisirs

Coût 39 700 €

Etudes complémentaires à réaliser

Compléments d'études environnementales

- ➤Étude hydrologique
- ➤ Inventaire Faune / Flore
- ➤ Assistance juridique

Finalisation du projet

- ➤ Assistance au business plan
 Bureau d'ingénierie touristique et évènementielle
 Expert-Comptable et Expert en financements de grands projets
- Etudes d'impacts environnementaux, Incidences Natura 2000, mesures ERC
- ➤ Plans définitifs, maquette numérique (architectes)
- Assistance juridique (avocats, experts)
 Instruction des demandes d'autorisations administratives

Coût estimé 35 000 €

Coût estimé 100 000 €

L'accompagnement du propriétaire foncier Pierre Charron SA (PCSA)

Financement d'études de faisabilité

Mise à disposition du foncier et des bâtiments au futur porteur de projet

simulation de financement

Investissements

6 000 000 € estimés, financés par emprunt

Etudes préliminaires + Fond de roulement

800 000 € estimés, apportés en fonds propres, par étapes

modèle de répartition des fonds propres								
investisseurs bretons (10 à 15)	pacte de							
fonds investissement participatif	contrôle							
investisseurs régionaux en capital risque								
investisseur institutionnel (type BPI)								
autres fonds d'investissements spécialisés	"tourisme"							

Calendrier estimatif (à ce jour)


	2019			2020			2021				2022					
	1 T	2T	3T	4T	1T	2 T	3T	4 T	1 T	2 T	3T	4 T	1 T	2T	3T	4T
Concertations services publics																
Validation de la faisabilité																
Communication crowdfunding																
WE portes ouvertes																
Création de la structure porteuse																
Etudes environnementales				_												
Finalisation du projet																
Dépôt demandes d'autorisations																
Obtention des autorisations																
Délais et procédures de recours																
Appels d'offres																
Mise en place des financements																
Travaux et production des contenus																
Ouverture																

150 000 €


Emprunts : 6 000 000 €

Photos anciennes









Initiative Cap Fréhel

www.initiativecapfrehel.fr

Merci de votre attention